

## 第 25 回津波対策工事点検

2014.7.29 午前 10 時 00 分～ 午後 3 時 00 分 浜岡原子力発電所 本館事務棟 5 階

・防波壁 … 御前崎市検査監、交通基盤部・袋井土木事務所（2 班体制で点検実施）

・電源盤の高台への設置工事 … 市原子力政策室係長、静岡県危機管理部

（当初、各中央制御室と高台受電施設の 2 班体制の予定であったが、高台施設のみ実施）

## 点検項目

### 〈防波壁〉

- 西工区の壁部 現場点検：継壁出来型寸法（基準高・延長）  
たて壁下部補強（補強鉄筋定着長 各 22 孔）  
書類点検：継壁品質、ボルト締付状況、溶接検査記録
- 東工区の壁部 現場点検：継壁出来型寸法（基準高・延長）  
塗装（塗膜厚（海側））  
書類点検：塗装材料

### 〈電源盤の高台への設置工事〉

- 緊急時電源盤 現場工事行程の概要説明
- 構内電源からの受電構成
- 緊急時電気品建屋 現場点検  
高電圧電源盤（M/C）、遮断器、コントロールセンター（C/C）、充電器、蓄電池  
（緊急時電気品建屋の点検：マスコミ公開）

実測点検の結果、全ての点検箇所において設計の規格値を満たすものであり、静岡県からは「施工について、業者に任せるだけでなく、中部電力による立会い確認等の必要な事項がしっかりと行われていることを確認できた。今後は、ガスタービン発電機や緊急時変電施設等についても、同様に施工してほしい。また、猛暑による熱中症に気をつけ計画通りに工事を進めてほしい。」との講評があった。

御前崎市植田検査監からは、「今後も暑い日が続くと思われるため、作業員の健康と安全管理に努めることで、市民への安心と信頼につながるものであり尽力いただきたい。」との講評があった。

以上