



御 監 第 110 号
令和 4 年 2 月 18 日

御前崎市長 柳 澤 重 夫 様

御前崎市監査委員 加 藤 英 男
御前崎市監査委員 大 澤 博 克

定期監査結果報告書(工事監査)の提出について

地方自治法第199条第4項の規定により定期監査(工事監査)を実施したので、同条第9項の規定により、監査結果に関する報告書を次のとおり提出します。

令和3年度
定期監査結果報告書
(工事監査)

御前崎市監査委員

令和3年度定期監査報告書（工事監査）

1 監査の対象 令和3年度 白羽幼稚園外壁塗装及び屋根防水工事

2 監査の期日 令和4年2月4日（金）

3 監査の方法

監査の対象は、令和3年度に工事が完了した建築工事の中から1件を抽出した。
実施にあたっては、事前に対象施設の所管課から監査資料及び関係資料の提出を求め、関係職員等から説明を聴取するとともに、確認等を行うため現地調査を実施した。

4 監査の結果

本監査では、所管課より提示された監査対象書類を検分し、監査対象の工事が、設計図書及び施工計画書に沿っておおむね適正に施工されていることを確認し、工事関係書類の整理状況も、おおむね適正に執行されているものと認められた。

同日、監査委員により現場監査を実施し、現場施工状況、安全管理状況等についてもおおむね良好であることを確認し、工程どおりに進められ、契約内容どおり施工されているものと認められた。

5 監査の意見

今回の工事について、施設の長寿命化を目的とした外壁塗装と屋根防水工事を行った結果、必要十分な整備が施されています。

今後も引き続き、公共事業の遂行に関しては、発注者である市、設計業者、工事請負者のお互いが一緒になって研鑽を深めながら、個々の技術力の向上に努められるとともに、行政として市民への十分な説明責任を果たすようお願いします。

また、安全管理の徹底を図るとともに、適正で円滑な施工に努めてください。

6 工事の概要

件名	令和3年度 白羽幼稚園外壁塗装及び屋根防水工事
工期	着手 令和3年8月12日 完成 令和3年11月19日
契約方法	制限付き一般競争入札（電子入札）（入札日 令和3年8月6日）
契約日	当初契約 令和3年8月11日 変更契約 令和3年11月16日（外壁補修数量及び防水・塗装箇所追加）
請負金額	当初契約 23,100,000円 変更契約 24,131,800円
工事場所	御前崎市 白羽地区 白羽地内
請負業者	株式会社 望月塗工

施設・工事概要	目的：施設の長寿命化を目的とした外壁塗装及び屋根防水工事 園舎：建築面積 1,350.84 m ² 延べ床面積 1,347.27 m ² RC造平屋 外壁・屋根塗装改修、シーリング撤去、打ち替え
---------	--

7 現場監査の様子

