



御 監 第 101 号
平成 31 年 2 月 15 日

御 前 崎 市 長 柳 澤 重 夫 様
御前崎市議会議長 杉 浦 謙 二 様

御前崎市監査委員 加 藤 英 男
御前崎市監査委員 増 田 雅 伸

定期監査結果報告書(工事監査)の提出について

地方自治法第199条第4項の規定により定期監査(工事監査)を実施したので、同条第9項の規定により、監査結果に関する報告書を次のとおり提出します。

平成 30 年度
定 期 監 査 結 果 報 告 書

(工 事 監 査)

御前崎市監査委員

平成 30 年度定期監査報告書（工事監査）

- 1 監査の対象 (1) 平成 30 年度 健康センター管理事業
御前崎市浜岡健康センター改修工事
（所管課）健康福祉部 健康づくり課
(2) 平成 30 年度 保育園総務費
保育園用地造成工事
（所管課）健康福祉部 こども未来課

- 2 監査の期日 平成 31 年 2 月 5 日（火）

- 3 監査の方法

監査の対象は、平成 30 年度に工事が完了した建築工事の中から 2 件を抽出した。

実施にあたっては、事前に対象施設の所管課から監査資料及び関係資料の提出を求め、関係職員等から説明を聴取するとともに、確認等を行うため現地調査を実施した。

- 4 監査の結果

監査対象の工事は、いずれも目視の限り設計図書及び施工計画書に沿っておおむね適正に施工されていた。また、工事関係書類の整理状況も、おおむね適正に執行されているものと認められた。

実地監査に関しても、各工事とも工程どおりに進められており、いずれの工事とも契約内容どおり施工されているものと認められた。

- 5 監査の意見

- (1) 御前崎市浜岡健康センター改修工事について、設計の段階で現場を何度か確認をしているとの事ですが、金額で 16%の増額変更は少し多いように感じます。

今後は事前に精査をし、なるべく設計変更が生じないようにするとともに、やむを得ない理由により設計変更を行う場合は、変更理由の根拠を明らかにし、市民の理解が得られるように努めてください。

また、専門家による定期点検等を行うことで、長寿命化対策にも繋がると思いますので検討して下さい。

- (2) 保育園用地造成工事について、近隣住民の生活や環境等に影響が出ないように工事境界線に防塵ネットを設置する等、十分に心がけています。

工事監督員の指示事項及び協議結果について、記録を整備することとされていますので、現場の諸状況により口頭でなされた場合であっても、事後に記録を残すことで責任の所在の明確化を図るようお願いします。

6 工事の概要

(1)

件名	平成 30 年度 健康センター管理事業 御前崎市浜岡健康センター改修工事
工期	着手 平成 30 年 5 月 18 日 完成 平成 30 年 8 月 31 日
契約方法	制限付き一般競争入札（電子入札）（入札日 平成 30 年 5 月 11 日）
契約日	当初契約 平成 30 年 5 月 17 日 変更契約 平成 30 年 8 月 24 日
請負金額	当初契約 27,648,000 円 変更契約 32,131,080 円
工事場所	御前崎市池新田地区 早苗町地内
請負業者	株式会社 望月塗工
施設・工事概要	目的 建設から 30 年経過し、建物や屋根が老朽化しているため、浜岡健康センターの長寿命化対策として、防水・塗装工等の改修工事を実施 屋上・外壁改修工事 一式 ・外部足場工 846 m² ・屋上アスファルト防水塗装工 1,255.9 m² ・外壁防水塗装工 470 m²

(2)

件名	平成 30 年度 保育園総務費 保育園用地造成工事
工期	着手 平成 30 年 8 月 14 日 完成 平成 31 年 1 月 31 日
契約方法	制限付き一般競争入札（電子入札）（入札日 平成 30 年 8 月 7 日）
契約日	当初契約 平成 30 年 8 月 13 日 変更契約 平成 31 年 1 月 17 日
請負金額	当初契約 45,360,000 円 変更契約 46,357,920 円
工事場所	御前崎市池新田地区 中町地内
請負業者	株式会社 西島土木
工事概要	目的 浜岡保育園の民営化に伴い新保育園舎を建設するため、保育園用地の造成工事を実施 内容 土工 盛土工 2,000 m³ 法面工 法面整形 320 m² 種子散布工 480 m² 擁壁工 見切工 (H=500) 175m、(H=600) 99m

	重力式擁壁工 (H=1000) 39m (H=1300) 78m (H=1180 平均) 6m 排水構造物工 集水枿工 3 基 防水施設工 調整池 (タテ 27.5m×ヨコ 9.5m×深さ 2.55m) 安全施設工 外周メッシュフェンス工 390m、門扉 1 箇所 調整池メッシュフェンス工 72m、門扉 1 箇所 構造物取壊し工 コンクリート構造物等 仮設工 防塵ネット設置工 214m (H=3.6m)
--	---