

第 13 回津波対策工事点検

2013.2.1 午前 10 時 00 分～ 午後 3 時 10 分 浜岡原子力発電所 本館事務棟 5 階

防波壁班…県検査室長、防波壁以外…市原子力政策室長

点検項目

防波壁班…静岡県交通基盤部

防波壁壁部（放水路横断部分）点検

防波壁以外班…静岡県危機管理部

4 号機放水口 1～5 号放水ピット・放水路開口部閉止状況現場確認（放水港からの海水が津波による海面水位上昇時にあふれることを最小限にし、浸水を防ぐ）

3 号補助建屋（管理区域）にて大物搬入口水密扉確認・点検

4 号原子炉建屋（管理区域）にて大物搬入口水密扉確認・点検

5 号原子炉建屋（非管理区域）にて大物搬入口強化扉確認・点検

4 号原子炉建屋（非管理区域）にて大物搬入口強化扉確認・点検

3 号補助建屋（非管理区域）にて大物搬入口強化扉確認・点検

扉の運用方法の説明も受ける。

5 号機の大物搬入口強化扉には強い西風を考慮して、電動アシスト機能を取り付けて操作しやすくするなどの工夫もみられる。こうした設備をしっかりと生かすことができるよう適切な運用を心掛けてほしい。

防波壁、防波壁以外とも基準を満足しており点検結果は異常なし。工程どおりの進捗状況であった。

終了