

第 2 回津波対策工事点検

1.24 午前 10 時 00 分～ 午後 3 時 00 分 中部電力浜岡原子力発電所 本館事務棟 5 階
防波壁班…県検査室長、防波壁以外…市原子力政策室長

点検項目

防波壁班…静岡県交通基盤部

基礎部鉄筋配筋状況、基礎基準高点検

コンクリート強度点検

防波壁以外班…静岡県危機管理部

可搬式ポンプ 3 号機のものを作動状況点検（月 1 回の動作確認している）

1～5 号災害対策用発電機点検、4 号で起動し点検（月 1 回の動作確認している）

ケーブル設置状況、敷設経路確認

ホイールローダー、バックホウ、ブルドーザ、クローラキャリア動作確認、仕様確認

可搬式ポンプ確認

防波壁、防波壁以外とも点検結果は適切で異状なし。非常時には適切に運用できるよう訓練と習熟が必要だ。

終了