

第 27 回津波対策工事点検

2014.9.24 午前 10 時 00 分～ 午後 3 時 30 分 浜岡原子力発電所 本館事務棟 5 階
・防波壁 … 御前崎市検査監、交通基盤部・静岡土木事務所 ((7) 2 班体制で点検実施)
・4,5 号機海水熱交換器建屋構造強化工事…市原子力政策室室長、静岡県危機管理部(3)

点 検 項 目

〈防波壁〉

- 壁部（陸側・たて壁下部補強）の基準高、延長、高さ、幅の実測（2 箇所）
- 西側端部(鉄管矢板) コンクリート被覆部 出来形寸法(基準高、延長、高さ、幅)の実測（1 箇所）
- 壁部（継壁）の基準高、延長の実測（1 箇所）
- 壁部（陸側・継壁）の塗膜厚の実測（3 箇所）

〈4,5 号機海水熱交換器建屋構造強化〉

- 午前中 事務所内で 4,5 号機海水熱交換器建屋構造強化の概要・仕様説明、社内検査記録の確認
- 海水熱交換器建屋の構造強化の確認
EWS と同様、主要施設の構造強化工事。建屋外周の防水パネルの設置や防水扉、水密扉の設置
(鉄骨材の寸法確認、扉の浸水防止の確認：マスコミ公開)

実測点検の結果、静岡県からは「防波壁工事については、県の点検基準を満たしていることを確認しました。今後も計画とおり工事を進め、安全性の向上に取り組んでほしい」

「熱交換器建屋の構造強化工事については計画とおり進められていることを確認しました。」との講評があった。

御前崎市検査監からは、「順調に工事が進められている。今後も市民の信頼を得るため、安全第一に工事を進めてほしい」との講評があった。

以上