

第 84 回津波対策工事他追加工事の現場点検

点 検 日

令和元年 6 月 11 日（火） 午前 10 時 30 分～午後 3 時 00 分

中部電力(株)が浜岡原子力発電所で進めている津波対策工事他追加工事について、静岡県による点検が行われ、市も立ち会いました。

点 検 項 目

〈津波対策工事他追加工事〉

○机上点検

- ・フィルタベント設備 pH 測定装置に関わる書類確認
(機器据付記録、打震試験記録、耐圧・漏えい試験記録、計器仕様表など)

○現場点検

- ・フィルタベント設備 pH 測定装置の設置状況確認

※フィルタベント設備とは、

重大事故に至った場合を仮定した対策設備です。格納容器の破損防止と放射性物質の大規模な放出の防止のため、気体を外部へ放出する際に放射性物質を吸着するフィルタを通して、安全に排気する設備です。

〈講 評〉

書類確認及び現場確認の結果、静岡県から、「フィルタベント設備 pH 測定装置の設置工事について、中部電力（株）の計画どおりに進んでいることを確認した。本装置のうち可搬型装置については、運搬して接続する必要があることから操作の習熟を図ってほしい。またベントフィルタは、強アルカリ性水溶液を使用しているため、十分な安全管理をお願いしたい。」との講評がありました。

市からは、「フィルタベント設備 pH 測定装置の設置工事について、中部電力(株)の計画どおりに進んでいることを確認した。今後も市民の安心安全のために確実に工事を進めていただきたい。」と講評しました。

次回以降の点検の予定

第 85 回点検は令和元年 7 月 30 日（火）を予定しています。

